

2004

" opere di consolidamento scarpate stradali "

Intervento eseguito presso una nuova strada provinciale a S. Donà di Piave – TV a causa di movimenti franosi dovuti all'eccessiva pendenza data alla nuova scarpata.

Abbiamo deciso di intervenire con:

1. palizzata viva al piede di una scarpata con talee di salice;
2. rimodellamento scarpata con inclinazione più dolce
3. posa di bio stuoia in paglia e cocco
4. posa di rete metallica sopra alla biostuoia
5. inserimento di talee di salice nelle scarpate
6. idrosemina

Prima dell'intervento



1)



Spazio per foto con attecchimento talee e erba



3-4)



Tempo per la realizzazione: 1 mese

Personale presente in cantiere n. 4

Importo dei lavori: 41.800,00 €

Direttore dei lavori: P.A. Van den Borre Francesco

