

" inerbimento su spritz beton "

VILAFRANCA DEL BIERZO SPAGNA

Siamo stati chiamati per inerbire le pareti delle nuove gallerie di un tratto della nuova superstrada spagnola.

Le pareti erano state precedentemente trattate con spritz beton per una funzione di messa in sicurezza del cantiere per la costruzione delle gallerie stesse.

Essendo il clima molto secco abbiamo posato anche l'impianto d'irrigazione a goccia con interlinea di 3 metri. Le linee sono state fissate alla parete con appositi chiodi e quindi legate.

Siamo partiti dall'Italia con i materiali necessari per questa lavorazione quali torba, seme, concimi, resine speciali, ecc. e la pompa studiata appositamente per questi materiali.

Il compressore, la piattaforma ed il dumper li abbiamo noleggiati in loco.



EPOCA: DAL 22/07/2001 AL 10/08/2001

PERSONALE: Ns partito dall'Italia n. 4 con autocarro, personale spagnolo n. 2
Importo dei lavori circa 150.000.000 lire



FOTO 1

INGRESSO NORD
Mq 2500



FOTO 3

PIATTAFORMA CON OPERATORE IN FASE DI SPRUZZO

SI NOTANO BENE LE SERPENTINE DEL TUBO PER L'IRRAGAZIONE A GOCCIA



FOTO 2

DISPOSIZIONE MACCHINARI PER POMPAGGIO



FOTO 4

CESTELLO IN FASE DI SPRUZZO CON GETTO A 3 METRI

INGRESSO SUD
Mq: 1500



FOTO 5



FOTO 6

La foto n. 6 è stata scattata 4 mesi dopo la fine dei lavori ed è da confrontare con la foto 1

Le linee più scure si riferiscono alla maggiore concentrazione di caduta dell'acqua.